



Suomen merimuseon siirtyminen Kotkaan

Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:4

Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä.

Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar.

Suomen merimuseon siirtyminen Kotkaan

Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:4



OPETUSMINISTERIÖ

Undervisningsministeriet

MINISTRY OF EDUCATION

Ministère de l'Éducation

Opetusministeriö

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto

Meritullinkatu 10, Helsinki

PL 29, 00023 Valtioneuvosto

<http://www.minedu.fi/julkaisut/index.html>

Yliopistopaino, Helsinki 2004

ISBN 952-442-703-6 (nid.)

ISBN 952-442-704-4 (PDF)

ISSN 1458-8102

Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:4

Kuvailulehti

Julkaisija
Opetusministeriö

Julkaisun päivämäärä
11.2.2004

Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Puheenjohtaja: Risto Ruohonen Sihteeri: Ismo Malinen	Julkaisun laji Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä
	Toimeksiantaja Opetusministeriö
	Toimielimen asettamispvm 11.3.2003

Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen)
Suomen merimuseon siirtyminen Kotkaan. Opetusministeriön Suomen merimuseon siirtotyöryhmän muistio ja toimenpide-ehdotukset

Julkaisun osat Muistio+liitteet

Tiivistelmä

Suomen merimuseon siirtotyöryhmän tehtävänä oli laatia suunnitelma Suomen merimuseon siirtämiseksi Kotkaan sekä suunnitelman toteuttamisaikataulu. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli laatia esitys Lounais-Suomen toimipisteen perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä ja niiden toteuttamisaikataulu. Työryhmän tuli myös tehdä esitys niistä Suomen merimuseon tehtäväkokonaisuuksista, joiden hoitaminen Helsingissä olisi perusteltua museotoimintojen siirtyessä Kotkaan. Osana työskentelyä työryhmä kuuli useita asiantuntijoita.

Työryhmän lähtökohtana oli valtioneuvoston periaatepäätös Suomen merimuseon uudelleen sijoittamisesta, jonka mukaisesti perustetaan 11 + 1 uutta virkaa ja varaudutaan toimintamenojen lisäyksen, uudisrakennuksen vuokran ja varustamisen, siirtokustannusten sekä Lounais-Suomen toimipisteen perustamisen aiheuttamiin kustannuksiin.

Kotkaan tuleva uudisrakennus on aikataulun mukaisesti valmis 1.8.2007, jonka jälkeen sinne siirtyvät samana syksynä Suomen merimuseon toiminnot. Alustavan tilaohjelman mukaisesti uudisrakennukseen tulee Suomen merimuseon tiloja yhteensä 5 660 m². Osa Suomen merimuseon tiloista sijoitetaan muualle Kotkaan. Työryhmä ehdottaa, että Suomen merimuseoon perustetaan uusia virkoja ja samalla kasvatetaan toimintamenoja porrastetusti niin, että museon näyttelyiden avautuessa tavoiteaikataulun mukaisesti 21.5.2008 museossa on vakituista henkilökuntaa kaksitoista henkeä. Esityksen mukaisesti vuonna 2008 museon toimintameno olisivat 441 536 euroa. Niiden Suomen merimuseon nykyisten virkamiesten, jotka eivät ole halukkaita muuttamaan Kotkaan, asema tulee työryhmän mielestä ratkaista viimeistään vuonna 2006.

Lounais-Suomen toimipisteen osalta työryhmä toteaa, että tarjottu näyttelytila ei täytä sille asetettuja vaatimuksia ilman suuria muutoksia ja toivoo, että Forum Marinum esittäisi vaihtoehtoisen, näyttelytilalle asetetut vaatimukset paremmin täyttävän noin 500 m² näyttelytilan. Ratkaisu näyttelytilasta ja näyttelyn toteuttamisaikataulusta tulee tehdä kevään 2004 aikana. Työryhmä esittää, että Lounais-Suomen toimipisteeseen sijoitettava tutkija toimii Lounais-Suomen alueellisena meriarkeologina ja hänen työpaikkansa olisi mahdollista sijoittaa Turun linnan yhteydessä sijaitsevaan Museoviraston tilaan.

Työryhmän näkemyksen mukaisesti vedenalaisen kulttuuriperinnön tehtävien hoitaminen Helsingissä on perusteltua Suomen merimuseon museotoimintojen siirtyessä Kotkaan. Museoviraston työjärjestyksen uudistuksen mukaisesti meriarkeologinen toiminta siirtyy Suomen merimuseosta arkeologian osastoon 1.1.2004 perustettuun meriarkeologian yksikköön. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä mainittujen uusien virkojen perustamisen lähtökohdaksi katsottiin siirtopäätöksen aikainen toiminnallinen kokonaisuus, joten 11 + 1 uudesta virasta viisi perustetaan meriarkeologian yksikköön. Näistä kolme sijoittuu Helsinkiin, yksi Kotkaan ja edellä mainittu alueellinen meriarkeologi Turkuun. Työryhmä esittää lisäksi, että vettyneen esineistön konservointi jää Helsinkiin. Valtioneuvoston periaatepäätökseen sisältyvästä toimintamenojen lisäyksestä osa kohdennetaan meriarkeologiaan.

Avainsanat

Suomen merimuseo, merimuseo, museovirasto, näyttelytoiminta, museorakentaminen, vedenalainen kulttuuriperintö, meriarkeologia

Muut tiedot

Sarjan nimi ja numero Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:4	ISSN 1458-8102	ISBN 952-442-664-1 (nid.) 952-442-665-X (PDF)	
Kokonaissivumäärä 32+liitteet	Kieli suomi	Hinta	Luottamuksellisuus julkinen
Jakaja Yliopistopaino	Kustantaja Opetusministeriö		

Presentationsblad

Utgivare
Undervisningsministeriet

Utgivningsdatum
11.2.2004

Författare (uppgifter om organets namn, ordförande, sekreterare) Ordförande: Risto Ruohonen Sekreterare: Ismo Malinen	Typ av publication Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar		
	Uppdragsgivare Undervisningsministeriet		
	Datum för tillsättande av organet 11.3.2003	Dnr 23/043/2003	
Publikation (även den finska titeln) Flyttning av Finlands sjöhistoriska museum till Kotka. Promemoria med åtgärdsförslag av undervisningsministeriets arbetsgrupp för en flyttning av Finlands sjöhistoriska museum till Kotka (Suomen merimuseon siirtyminen Kotkaan. Opetusministeriön Suomen merimuseon siirtotyöryhmän muistio ja toimenpide-ehdotukset)			
Publikationens delar Promemoria+bilagor			
Sammandrag <p>Arbetsgruppen för en flyttning av Finlands sjöhistoriska museum hade till uppgift att utarbeta en plan för en flyttning av museet till Kotka samt en tidtabell för genomförandet av planen. Arbetsgruppen skulle också utreda vilka åtgärder ett verksamhetsställe i västra Finland skulle förutsätta samt utforma en tidtabell för genomförandet av dem. Vidare skulle arbetsgruppen utreda vilka av Sjöhistoriska museets uppgiftshelheter det vore motiverat att sköta i Helsingfors vid en flyttning av museifunktionerna till Kotka. Arbetsgruppen hörde också ett flertal sakkunniga.</p> <p>Arbetsgruppens utgångspunkt var statsrådets principbeslut om en omplacering av Finlands sjöhistoriska museum. I enlighet med beslutet inrättas 11 + 1 nya tjänster och man bereder sig på de kostnader som uppstår på grund av större omkostnader, hyror för och inredning av nybygget, flyttningskostnader samt inrättandet av ett verksamhetsställe i västra Finland.</p> <p>Nybygget i Kotka skall enligt tidtabellen stå färdigt den 1 augusti 2007. Samma höst flyttar Sjöhistoriska museets funktioner in. Enligt det preliminära lokalprogrammet inrymmer nybygget sammanlagt 5 660 m² för Sjöhistoriska museet. En del av museets lokaler placeras på andra ställen i Kotka. Arbetsgruppen föreslår att nya tjänster inrättas vid Finlands sjöhistoriska museum och samtidigt ökas omkostnaderna stegvis, så att museet när det utställningarna enligt tidtabellen öppnas den 21 maj 2008, har en fast anställd personal på 12 personer. Enligt förslaget uppgår museets omkostnader år 2008 till 441 536 euro. Besluten om de nuvarande tjänstemän vid Finlands sjöhistoriska museum som inte är villiga att flytta till Kotka bör enligt arbetsgruppens mening fattas senast år 2006.</p> <p>I fråga om verksamhetsstället i västra Finland konstaterar arbetsgruppen att den erbjudna utställningslokalen inte utan stora förändringar svarar mot de uppställda kraven, och hoppas att Forum Marinum föreslår en alternativ utställningslokal på ca 500 m², som bättre fyller kraven. Frågan om utställningslokalen och utställningens tidtabell måste avgöras under våren 2004. Arbetsgruppen föreslår att en forskare som placeras vid verksamhetsstället i västra Finland fungerar som regional marinarkeolog i västra Finland och att forskarens arbetsplats kan förläggas till Museiverkets utrymmen i anslutning till Åbo slott.</p> <p>Enligt arbetsgruppens uppfattning är det motiverat att de uppgifter som gäller det marina kulturarvet sköts i Helsingfors när museifunktionerna vid Finlands sjöhistoriska museum flyttas till Kotka. Enligt Museiverkets nya arbetsordning flyttas den marinarkeologiska verksamheten från Sjöhistoriska museet till den marinarkeologiska enheten, som inrättades den 1 januari 2004 vid arkeologiska avdelningen. Utgångspunkten för de nya tjänsterna som nämns i statsrådets principbeslut ansågs vara verksamhetshelheten vid tiden för flyttningsbeslutet, och således inrättas fem av den nya 11 + 1 tjänsterna vid den marinarkeologiska enheten. Tre av dem förläggs till Helsingfors, en till Kotka och den nämnda regionala marinarkeologen till Åbo. Arbetsgruppen föreslår ytterligare att konserveringen av vattendränkta föremål stannar i Helsingfors. En del av den omkostnadsökning som ingår i statens principbeslut riktas mot marinarkeologin.</p>			
Nyckelord Finlands sjöhistoriska museum, marinemuseum, utställningsverksamhet, museibyggge, marina kulturarvet, marinarkeologi			
Övriga uppgifter			
Seriens namn och nummer Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2004:4	ISSN 1458-8102	ISBN 952-442-664-1 (htf) 952-442-665-X (PDF)	
Sidoantal 32+bilagor	Språk finska	Pris	Sekretessgrad offentlig
Distribution Universitetstrycket		Förlag Undervisningsministeriet	

Opetusministeriölle

Opetusministeriö asetti 11.4.2003 (Dnro 23/043/2003) työryhmän valmistelemaan Suomen merimuseon uudelleen sijoittamisesta aiheutuvia toimenpiteitä. Työryhmän tehtävänä oli

- 1) laatia suunnitelma Suomen merimuseon siirtämiseksi Kotkaan sekä suunnitelman toteuttamisaikataulu. Suunnitelmaa tehtäessä oli otettava huomioon yhteistyömahdollisuudet maakuntamuseon kanssa ja toimittava yhteistyössä Kotkan kaupungin asettaman hanketyöryhmän kanssa;
- 2) laatia esitys Lounais-Suomen toimipisteen perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä ja niiden toteuttamisaikataulu;
- 3) tehdä esitys niiden Suomen merimuseon tehtäväkokonaisuuksien järjestämisestä, joiden hoitaminen Helsingissä olisi perusteltua museotoimintojen siirtyessä Kotkaan.

Työryhmän puheenjohtajaksi opetusministeriö kutsui neuvotteleva virkamies Risto Ruohosen opetusministeriöstä sekä jäseniksi hallintojohtaja Heikki Halttusen Museovirastosta, yliintendentti Marja Pelanteen Suomen merimuseosta, tutkija Maija Fastin Suomen merimuseon henkilöstön edustajaksi, toimialajohtaja Pertti Lintusen Kotkan kaupungilta, museotoimenjohtaja Eira Karppisen Kymenlaakson maakuntamuseosta sekä yliarkkitehti Tuulikki Terhon ja kulttuurisihteeri Päivi Salosen opetusministeriöstä. Työryhmän sihteerinä on toiminut tutkija Ismo Malinen Suomen merimuseosta. Työryhmän työskentelyyn on osallistunut 25.9.2003 lähtien ylijohtaja Ritva Wäre Suomen kansallismuseosta sekä kiinteistöpäällikkö Osmo Pehkonen Kotkan kaupungilta.

Työryhmän määräajaksi asetettiin 30.10.2003. Työn aloittamisen viivästyttyä työryhmä sai jatkoaikaa 31.12.2003 asti. Työryhmä on kokoontunut 8 kertaa. Työryhmä on kuullut asiantuntijoina Turun kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Kaija Hartialaa ja Forum marinum -merikeskuksen johtajaa Seppo Sareliusta. Suoritettuaan tehtävänsä työryhmä jättää muistionsa opetusministeriölle.

Helsingissä 16.12.2003

Risto Ruohonen

Heikki Halttunen

Marja Pelanne

Maija Fast

Pertti Lintunen

Eira Karppinen

Tuulikki Terho

Päivi Salonen

Ismo Malinen

Sisältö

1	Johdanto	10
2	Suomen merimuseo	12
	Merimuseon toiminta	12
	Merimuseon nykyiset toimitilat	12
	Museon nykyiset henkilökunta- ja toimintaresurssit	13
3	Suomen merimuseon siirron toteutus	14
	Rakennusaikataulu	14
	Näyttelyiden ja toiminnan suunnittelu	15
	Uuden henkilökunnan palkkaaminen	15
	Kustannukset	17
4	Suomen merimuseo Kotkassa	18
	Museon tilat	18
	Suomen merimuseon toimintojen siirtyminen Kotkaan	19
	Kustannukset	19
	Yhteistyö Kymenlaakson maakuntamuseon kanssa	19
5	Meriarkeologia ja vettyneen materiaalin konservointi	21
	Meriarkeologian yksikön toiminta ja vettyneen materiaalin konservointilaitos	21
	Hylkysaaren käyttö	22
	Hylkysaaren kustannukset	23
	Meriarkeologian henkilö- ja toimintaresurssit	23
6	Lounais-Suomen toimipisteen perustaminen	25
	Näyttelytila	25
	Aikataulu	25
	Näyttelyiden suunnittelu	26
	a) <i>Pilottinäyttely</i>	26
	b) <i>Näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen yhtä aikaa Kotkan näyttelyn kanssa</i>	26
	c) <i>Näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen Kotkan näyttelyn jälkeen</i>	26
	Tutkijan sijoittuminen	27
	Kustannukset	27
7	Työryhmän esitykset	28
	Suomen merimuseon siirtäminen Kotkaan	28
8	Jatkotoimenpiteet	31

Liite 1. Suomen merimuseon henkilökunta- ja toimintaresurssit 2004-2008

Liite 2. Hankkeen aikatalu

Liite 3. Suomen merimuseon tilaohjelma

1 Johdanto

Valtioneuvosto teki 5.3.2003 periaatepäätöksen (1/660/2003), jonka mukaan Suomen merimuseon uudelleen sijoittamisen aiheuttamat kustannukset otetaan lisäyksenä huomioon opetusministeriön määrärahaehyöksessä. Tältä pohjalta opetusministeriö teki 1.4.2003 Suomen merimuseon sijoittamista koskevan päätöksen. Opetusministeriön päätöksellä Suomen merimuseon toiminnan pääosa on tarkoitus sijoittaa Kotkaan rakennettavaan uudisrakennukseen, jonka laajuus on enintään 6400 m². Uudisrakennushankkeen rakennuttajana toimii esityksensä mukaisesti Kotkan kaupunki. Päätöksen mukaisesti Kotkan kaupunki käynnistää hankesuunnittelun ja Museovirasto laatii Suomen merimuseon siirtosuunnitelman. Lisäksi tulee selvittää, onko joidenkin Suomen merimuseon toimintojen jääminen Helsinkiin perusteltua.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Suomen merimuseon uudelleen sijoittamisesta aiheutuvat seuraavat menot:

- uudisrakennuksen vuokra 1 000 000 euroa vuosi
- varustaminen 2 900 000 euroa kertainvestointina
- 11 uutta virkaa 315 000 euroa vuodessa
- toimintamenot 615 000 euroa vuodessa
- Lounais-Suomen toimipiste 55 000 euroa vuodessa
- Lounais-Suomen toimipisteen näyttely 70 000 euroa kertainvestointina
- siirtokustannukset 100 000 euroa kertainvestointina

Kustannukset sisältävät yhteensä 12 virkaa mukaan lukien Lounais-Suomen toimipisteeseen palkattava tutkija.

Periaatepäätöksen mukaisesti mainitut menot otetaan lisäyksenä huomioon opetusministeriön määrärahaehyöksessä. Menot rahoitetaan budjettivaroista Museoviraston toimintamomentilta (29.90.24.) ja varustamisen osalta kaluston hankinta -momentilta (29.90.70.) valtion vuosien 2003-2007 talousarvioista. Henkilöstö- ja toimintamenoresurssija lisätään vähitellen vuodesta 2003 alkaen.

Valtioneuvosto edellyttää lisäksi, että Kotkan kaupunki tekee ratkaisut hankkeen tarvitsemista investoinneista ennen uusia tiloja koskevan vuokrasopimuksen käsittelyä valtioneuvoston raha-asiain valiokunnassa.

Opetusministeriön sijoituspäätöksessä todettiin lisäksi, että opetusministeriö asettaa työryhmän laatimaan Suomen merimuseon siirtosuunnitelman ottaen huomioon Lounais-Suomen toimipisteen perustamisen. Työryhmän tehtävänä olisi lisäksi selvittää ne tehtävät, joiden jääminen Helsinkiin on perusteltua.

2 Suomen merimuseo

Merimuseon toiminta

Suomen merimuseo on yksi Suomen kansallismuseon alaisista museoista, jonka toiminta perustuu Museovirastosta annettuun lakiin (31/1972), asetukseen Museovirastosta (119/1992) ja muinaismuistolakiin (295/1963) sekä niihin tehtyihin muutoksiin.

Museon tehtävänä on Suomen merenkulun historian tallentaminen ja tiedon välittäminen. Tämän tehtävän mukaisesti merimuseo kerää ja tallentaa Suomen merenkulkuun ja veneilyyn liittyvää esineistöä, kuvia, arkistoaineistoa ja kirjallisuutta. Museon kokoelmissa on noin 15 000 esinettä, tuhansia merikarttoja ja laivapiirustuksia, noin 30 000 valokuvaa sekä laaja merihistoriallinen kirjasto.

Suomen merimuseo välittää tietoa Suomen merenkulusta ja sen historiasta muun muassa julkaisuin ja näyttelyin. Näyttelyitä järjestetään Suomen merimuseon lisäksi muualla Suomessa sekä kiertonäyttelyinä ulkomailla. Museo julkaisee joka toinen vuosi ilmestyvää *Nautica Fennica* -vuosikirjaa.

Merimuseo vastaa muinaismuistolain alaisesta vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä; sen suojelusta, hoidosta ja tutkimuksesta. Tähän liittyen vettyneen materiaalin keskuskonservointilaitos sijaitsee Suomen merimuseon yhteydessä.

Merimuseon nykyiset toimitilat

Suomen merimuseo on toiminut vuodesta 1972 Helsingin Hylkysaarella, jonka omistaa Museovirasto. Museon päärakennuksena toimii vuonna 1910 valmistunut Helsingin entinen luotsikasarmi. Päärakennuksessa ovat vuonna 1981 yleisölle avattu perusnäyttely, vaihtuvien näyttelyiden tila, kirjasto, arkistot, toimistotilat sekä osa esinevarastoista. Yhteensä päärakennuksen pinta-ala on 1.624 m². Rakennus on peruskorjattu ja muutettu museokäyttöön 1960-luvulla.

Hylkysaarella on museon päärakennuksen lisäksi kaksi kylmää venehallia, kylmiä esinevarastoja sekä konservointilaboratorio, kaksi asuinrakennusta ja telakka-alue. Toinen venehalleista ja kylmät varastotilat ovat 1900-luvun alun rakennuksia, mutta toinen venehalleista on 1980-luvulta. Museon uudempi, 500 neliön konservointilaboratorio on valmistunut 1987. Hylkysaaren rakennusten pinta-ala on yhteensä 3 211 m².

Merimuseon esineitä on varastoituna Hylkysaaren varastojen lisäksi Museoviraston Ori-mattilan keskusvarastossa, jossa niille ei ole alkujaan varattu omaa tilaa.

Museon nykyiset henkilökunta- ja toimintaresurssit

Suomen merimuseossa on tällä hetkellä vakinaista henkilökuntaa kahdeksan; yli-intendentti, kolme tutkijaa, suunnittelija, konservaattori, työmestari ja toimistosihiteeri (liite 1). Lisäksi Museoviraston kiinteistöyksikön alaisuuteen kuuluvan huoltomiehen toimipaikkana on Hylkysaari. Vuoden 2003 lopussa Suomen merimuseossa työskentelee kolme pidempiaikaista, mutta määräaikaista työntekijää. Perinnelaivarekisterin sihteerin työhuone sijaitsee myös museon tiloissa.

Museoviraston uuden työjärjestyksen (1.7.2003) mukaisesti Suomen merimuseon nykyiset virat jaetaan 1.1.2004 lähtien Kansallismuseon alaisuudessa säilyvän Suomen merimuseon sekä Museoviraston kulttuuriympäristö-tulosalueeseen kuuluvan arkeologian osaston alaisuuteen perustettavan meriarkeologian yksikön kesken. Vedenalainen kulttuuriperintö on kuulunut kulttuuriympäristö-tulosalueeseen vuodesta 1995 lähtien, mutta sen budjetointi ja henkilökunta on hoidettu Suomen merimuseon yhteydessä. Uusi työjärjestys selkiyttää henkilökunnan ja budjetoinnin aseman. Meriarkeologian yksikköön siirtyvät nykyisistä viroista vedenalaisesta arkeologiasta vastaava tutkija sekä työmestari. Määräaikaisista viroista kaksi tutkijaa siirtyy myös meriarkeologian yksikköön. Näiden virkojen rahoitus on järjestetty vuoden 2004 loppuun asti. Määräaikainen toimistosihiteeri toimii vuoden 2004 alusta molempien yksiköiden alaisuudessa.

Suomen merimuseossa työskentelee tämän mukaisesti nykyistä henkilökuntaa vuoden 2004 alussa kuusi virkamiestä sekä määräaikainen toimistosihiteeri 50 %:sti. Meriarkeologian yksikössä on vastaavasti kaksi pysyvää virkaa.

Kesäisin museon ollessa yleisölle auki Suomen merimuseossa on töissä kolme opas-varti-jaa. Lisäksi museo työllistää satunnaisesti siviilipalvelusmiehiä, korkeakoulu- ja muita työharjoittelijoita sekä erilaisia projektityöntekijöitä.

3 Suomen merimuseon siirron toteutus

Rakennusaikataulu

Suomen merimuseon tilat näyttelyineen ovat Kotkan kaupungin hanketyöryhmän tavoiteaikataulun (liite 2) mukaisesti valmiita 21.5.2008, jolloin ne avataan yleisölle. Aikataulun mukaisesti Suomen merimuseon ja muiden rakennuskompleksiin tulevien tilojen tilaohjelman pitää olla valmis 27.2.2004. Arkkitehtikilpailun pohjaksi vaadittava näyttelysuunnittelu pitää olla valmiina riittävällä tarkkuudella 15.3.2004.

Vuokratiloja koskeva sitova esisopimus tulee hyväksyä 1.4.2004 mennessä (ennen arkkitehtikilpailun käynnistymistä). Lopullinen tilojen vuokrausta koskeva sopimus tulee hyväksyä vuoden 2006 aikana siten, että valtion talousarvioon vuodelle 2007 voidaan sisällyttää tarvittavat määrärahat.

Kotkan kaupunki on jo käynnistänyt alueen liikenne- ja kaava-suunnittelun sekä valmistautumisen arkkitehtikilpailuun. Arkkitehtikilpailu järjestetään 1.4.2004 - 30.9.2004 ja Kotkan kaupunki palkkaa sitä varten näyttelysihteerin sekä varaa budjettiinsa rahat kilpailun palkintoja varten. Ensimmäinen palkinto on 80 000, toinen 60 000 ja kolmas palkinto 40 000 euroa. Lisäksi lunastukseen varataan 20 000 euroa. Arkkitehtikilpailutyöryhmään tulee edustus myös Suomen merimuseosta ja Museovirastosta. Suomen merimuseon edustajan tehtävänä on huomioida kilpailutyöt erityisesti museon toiminnan kannalta. Kilpailutyöryhmän on tarkoitus valita arkkitehti syksyllä 2004.

Rakennussuunnittelun ja urakkalaskennan jälkeen rakentaminen on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2006, jolloin rakennus olisi valmis kesäkuussa 2007. Näin näyttelyiden pystytykseen ja tilojen yleiseen varustamiseen varattaisiin hieman alle vuosi.

Suomen merimuseo avattaisiin tavoiteaikataulun mukaisesti 21.5.2008 yhdessä Kymenlaakson maakuntamuseon kanssa. Mahdollisimman suuren julkisuusarvon saamiseksi tarkka aikataulu tulee miettiä lähempänä rakennuksen todellista valmistumisajankohtaa. Samoin on hyvä selvittää se, saavutetaanko museoiden eriaikaisella avaamisella suurempi julkisuus kuin avaamalla molempien museoiden näyttelyt ja muu yleisötoiminta samana päivänä.

Näyttelyiden ja toiminnan suunnittelu

Näyttelyiden ja toiminnan suunnittelusta vastaa Suomen merimuseon henkilökunta museonjohtajan (entinen yli-intendentin virka) johdolla. Merimuseon nykyisen henkilökunnan lisäksi suunnitteluun osallistuvat vuosina 2004 ja 2005 palkattavat uudet tutkijat. Suomen merimuseon avautuessa Kotkassa sillä tulee olla uudet tilat ja resurssit huomioivat näyttely- ja kokoelmapolitiikka. Myös museopedagogiikan suuntaviivat ja museon markkinointistrategia on laadittava hyvissä ajoin ennen museon toiminnan käynnistymistä. Myös näyttelyiden ja toiminnan suunnittelussa pyritään hyödyntämään yhteistyömahdollisuuksia Kymenlaakson maakuntamuseon kanssa.

Uusien näyttelyiden suunnittelu ja rakentaminen vaativat vakituisen henkilökunnan lisäksi määräaikaisen henkilökunnan palkkaamista. Perusnäyttelyyn tuleva esineistö on käytävä läpi, joten tätä tarkoitusta varten palkataan määräaikainen konservaattori. Vaikka uusien näyttelyiden ulkoasun suunnittelusta vastaa ensisijaisesti Suomen merimuseon suunnittelija, on käytettävä myös ulkopuolista näyttelyarkkitehtia ja ääni- sekä valaistussuunnittelijaa ja varattava tähän tarvittavat resurssit.

Näyttelyiden suunnittelussa keskitytään uusien, vuonna 2008 avattavien perusnäyttelyiden suunnitteluun. Vaihtuvien teemanäyttelyiden osalta on tarkoituksenmukaisinta aloittaa toiminta tuottamalla näyttely ulkomailta tai suunnitella ensimmäinen teemanäyttely vasta perusnäyttelyiden avauduttua.

Suomen merimuseon perusnäyttelyt Helsingin Hylkysaarella on tarkoitus sulkea lopullisesti vuoden 2005 alusta. Näin henkilökunta pystyy keskittymään parhaalla mahdollisella tavalla uusien näyttelyiden ja toiminnan suunnitteluun. Nykyisen perusnäyttelyn sulkeutuminen ei tarkoita kuitenkaan kaiken muun toiminnan keskeyttämistä, vaan museo jatkaa perustehtäviensä toteuttamista muun muassa tallennuksen osalta edelleen.

Jo alkuvaiheessa on panostettava uusien museoiden markkinointiin ja tiedottamiseen niiden toiminnoista. Lisäksi Suomen merimuseon on luotava hyvissä ajoin hyvät suhteet alueen merellisiin toimijoihin sekä pyrittävä säilyttämään nykyinen yhteistyö- ja tukijaverkostonsa. Museon toiminnan tulee perustua museon tavoitteet ja resurssit huomioiviin tutkimus-, tallennus- ja näyttelystrategioihin.

Suomen merimuseo tulee jatkossakin tuottamaan suuren osan vaihtuvista näyttelyistään itse, jolloin ne perustuvat museon tutkimus- ja dokumentointihankkeisiin.

Perusnäyttelyn osalta tulee valmistautua sen uusimiseen joko osittain tai kokonaan viimeistään kymmenen vuoden kuluttua avaamisesta. Näyttelytekniikan osalta uusimistarve on todennäköisesti ajankohtainen jo huomattavasti aikaisemmin. Tämä tulee huomioida museon tulevissa toimintamäärärahoissa.

Uuden henkilökunnan palkkaaminen

Suomen merimuseossa on 1.1.2004 alkaen kuusi nykyistä vakituista virkaa; yli-intendentti, kaksi tutkijaa, suunnittelija, vedenalaisen esineistön konservaattori sekä toimistosihiteeri. Lisäksi määräaikainen toimistosihiteeri käyttää 50 % työajastaan Suomen merimuseon työtehtäviin.

Vuonna 2004 Suomen merimuseoon palkataan kaksi tutkijaa, konservaattori ja työmes-tari. Tutkijan tehtävänä tulee olemaan museon merihistoriallisten arkistokokoelmien kartuttaminen ja hoito. Toisen tutkijan tehtävinä ovat museopedagogiikkaan liittyvät tehtävät sekä museon tiedotuksesta ja markkinoinnista vastaaminen. Molemmat tutkijat osallistuvat uusien näyttelyiden suunnitteluun.

Uuden konservattorin tehtävänä tulee olemaan Suomen merimuseon esineistön konservointi ja ennalta ehkäisevä konservointi. Lisäksi konservattori osallistuu näyttelyiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Työmestarin tehtäviin kuuluu Suomen merimuseon venekokoelman sekä museolaivojen kunnosta vastaaminen ja näyttelyiden rakentamiseen liittyvät tehtävät.

Vuonna 2005 merimuseoon palkataan tutkija vastaamaan näyttelytoiminnasta sekä työmestari, jonka tehtävänä tulee olemaan näyttelyiden rakentaminen, pystytys ja huolto. Vuonna 2008 palkataan toimistosihiteeri sekä kaksi museokassaa.

Merimuseon avautuessa Kotkassa vuonna 2008 vakituista henkilökuntaa tulee olemaan kaksitoista henkeä; museonjohtaja, viisi tutkijaa, suunnittelija, konservattori, kaksi työmestaria ja kaksi toimistosihiteeriä.

Vuonna 2008 palkattavan toimistosihiteerin työtehtäviin kuuluu lipunmyynnissä avustaminen virka-aikana. Tämä vaikuttaa palkattavien museokassojen työajan pituuteen ja keston. Museokassojen palkkamenot otetaan Suomen merimuseon toimintamenoista. Näiden lisäksi museoon palkataan tarvittaessa muuta määräaikaista henkilökuntaa. Opastukset tullaan hoitamaan freelance-oppaiden avulla. Vahtimestari- ja vartiointitehtävät sekä siivous on tarkoitus hoitaa ulkopuolisina ostopalveluina. Myös kahvila-ravintolaan on tarkoitus hankkia ulkopuolinen yrittäjä.

Suomen merimuseon nykyinen vettyneen esineistön konservattorin virka tulee sijaitsemaan jatkossakin vettyneen esineistön konservointilaitoksessa, joka sijaitsee meriarkeologisen yksikön yhteydessä. Hallinnollisesti virka kuuluu Suomen kansallismuseon konservointilaitoksen alaisuuteen.

Kotkaan siirtyvien Suomen merimuseon nykyisten vakituisten virkojen hoitaminen on ratkaistava vuoden 2006 loppuun mennessä. Museon johtajana toimivan yli-intendentin viran osalta ratkaisu on kuitenkin tehtävä sopivana ajankohtana. Siirron tässä vaiheessa nykyinen yli-intendentti ei ole valmis siirtymään Kotkaan, joten hänen mahdollisuutensa siirtyä meriarkeologisen yksikön johtoon tulee selvittää. Nykyisten Museoviraston virkamiesten uudelleensijoittuminen pitää ratkaista vuoteen 2008 mennessä niiltä osin kuin he eivät ole jo aikaisemmin sijoittuneet muihin tehtäviin Museovirastossa.

Oheisessa taulukossa on esitetty Suomen merimuseon virat ja niiden perustaminen sekä sijoittuminen:

Virka	uusi/vanha	perustamis- vuosi	Sijoittuminen 2008
museonjohtaja	vanha		Kotka
tutkija	vanha		Kotka
tutkija	vanha		Kotka
suunnittelija	vanha		Kotka
konservattori	vanha		Helsinki
toimistosihiteeri	vanha		Kotka
tutkija	uusi	2004	Kotka
tutkija	uusi	2004	Kotka
konservattori	uusi	2004	Kotka
työmestari	uusi	2004	Kotka
tutkija	uusi	2005	Kotka
työmestari	uusi	2006	Kotka
toimistosihiteeri	uusi	2008	Kotka

Kustannukset

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 5.3.2003 (dnro 1/660/2003) mukaisesti Suomen merimuseon uudelleen sijoittamisesta aiheutuvat kulut ovat Kotkaan siirtymisen osalta seuraavat:

- uudisrakennuksen vuokra 1 000 000 euroa vuosi
- varustaminen 2 900 000 euroa kertainvestointina
- 11 uutta virkaa 315 000 euroa vuodessa
- toimintamenot 615 000 euroa vuodessa
- siirtokustannukset 100 000 euroa kertainvestointina

Suomen merimuseon budjetti vuodelle 2003 oli 499 216 euroa, joista toimintamenojen osuus oli 92 600 euroa. Tästä summasta museotoimintaan oli 34 750 euroa, meriarkeologiaan 43 650 euroa, konservointiin 6700 euroa ja yhteisiin toimintoihin 7500 euroa. Suomen merimuseon henkilöstön palkkamenot nousevat portaittain niin, että vuonna 2008 palkkamenot ovat yhteensä 551 217 euroa. Myös toimintamääräraha lisääntyy vuosittain niin, että vuonna 2008 museon toimintamääräraha on 441 536 euroa. Palkkamenot on laskettu vuoden 2003 palkkatason mukaan (liite 1).

Suomen merimuseon palkka- ja toimintamenot vuosittain:

	2004	2005	2006	2007	2008
Palkkamenot	418 960	454 080	481 705	481 705	551 217
Toimintamääräraha	53 000	103 000	203 000	353 000	441 536
Yhteensä	471 960	557 080	684 705	834 705	992 753

Vuoden 2003 lisäbudjetin 150 000 euroa on tarkoitus käyttää näyttelyiden ja kokoelmien saamiseksi siirto/muuttokuntoon palkkaamalla muun muassa määräaikainen konservattori ja apulaistutkija. Rahaa on tarkoitus käyttää myös esineistön ja muun näyttelysuunnitelmaan kuuluvaan materiaalin hankkimiseen ja suunnitteluun.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä varustamiseen mainittu summa, 2 900 000 euroa, käytetään kertainvestointina vuosien 2007 ja 2008 aikana.

Siirtokustannuksiin varattu 100 000 euroa käytetään samoin vuosien 2007 ja 2008 aikana.

Sekä palkka- että toimintamenojen osalta on huomioitava, että laskelmat on tehty periaatepäätöksen laatimisajankohdan kustannustason mukaisesti. Määrärahojen lopullisessa mitoituksessa on siten otettava huomioon indeksi- ja muut pakolliset korotukset.

4 Suomen merimuseo Kotkassa

Museon tilat

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti Suomen merimuseon toiminnan pääosa sijoitetaan Kotkaan rakennettavaan uudisrakennukseen, jonka laajuus on enintään 6400 m². Suomen merimuseon tilat tulevat Kotkan Kantasatamaan rakennettavaan museokeskus-rakennuskompleksiin, johon tulee myös Kymenlaakson maakuntamuseon, Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Merikirjaston tiloja. Kotkan kaupunki voi lisäksi sijoittaa museokeskuksen yhteyteen muita, kokonaisuuteen soveltuvia tiloja.

Suomen merimuseon tilaohjelman (liite 3) mukaisesti Suomen merimuseon ja Kymenlaakson maakuntamuseon yhteisiä tiloja on 2 945 m², joista Suomen merimuseon osuus on 1 080 m². Museokeskukseen tulee lisäksi Kotkan kaupungin omistama 500 m² auditorio, jota sekä Suomen merimuseo että Kymenlaakson maakuntamuseo vuokraavat erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. Yhteisten tilojen yhteyteen tulee myös Kotkan Merikirjaston tiloja 350 m².

Tämänhetkisen tilaohjelman mukaisesti Suomen merimuseon uudisrakennukseen tulevien tilojen yhteispinta-ala on 5 660 m². Tilaohjelmaan sisältyy 1150 m² museon esinevarastoja, jotka tulevat uudisrakennukseen. Tästä alasta 750 m² on varattu museon yhteyteen tulevalle venekokoelmien varastolle, jota voidaan helposti pitää yleisölle avoimena ja joka kytkeytyy luontevasti näyttelytilojen yhteydessä olevaan venekunnostustilaan. Tilaohjelmaan sisältyy myös varaus alueellisen meriarkeologin toimipisteeksi. Tähän on varattu 155 m². Muualle Kotkan alueelle sijoittuvat 550 m² esinevarastot mukaan lukien Suomen merimuseon Kotkaan tulevien tilojen yhteispinta-ala on 6 210 m².

Tilaohjelman ulkopuolisina tiloina Suomen merimuseolle varataan laituritilaa museorakennuksen välittömästä läheisyydestä museolaivoille sekä mahdollisille uiville museoveneille. Ulkoalueelle varataan yhteistä tilaa Kymenlaakson maakuntamuseon kanssa mahdollisille ulos sijoitettaville museoesineille sekä tila ulkona järjestettävälle työnäytöksille. Yhteisenä ulkotilana varataan alue myös lasten leikkiäikää ja parkkipaikkoja varten.

Suomen merimuseon toimintojen siirtyminen Kotkaan

Alustavan rakennusaikataulun mukaisesti Suomen merimuseon tilat ovat valmiina 1.8.2007. Tämän jälkeen Kotkaan siirtyvät Hylkysaaresta esinevarastot, arkistot ja kirjasto sekä työtilojen varustus. Suomen merimuseon henkilökunta aloittaa pysyvän työskentelyn uusissa tiloissa syksyllä 2007.

Osa toiminnoista ja henkilökunnasta voi siirtyä Kotkaan tilapäisiin tiloihin jo aikaisemmin rakennusvaiheen aikana. Kotkan kaupunki on lupautunut avustamaan väliaikaisten tilojen hankkimisessa.

Aikataulun mukaisesti Suomen merimuseon nykyisen henkilökunnan, joka ei ole halukas muuttamaan Kotkaan, asema pitää ratkaista viimeistään vuoden 2006 loppuun mennessä. Heidän tilalleen palkataan uudet henkilöt ja nykyiselle henkilökunnalle osoitetaan uusi virka Museoviraston organisaatiossa Helsingissä.

Kustannukset

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Suomen merimuseon uudisrakennuksen vuokrakustannukset ovat n.1 000 000 euroa vuodessa. Museovirasto valmistelee Kotkan kaupungin kanssa ennen rakennuttamisen aloitusta uusia vuokratiloja koskevan esisopimuksen, jossa vuokra määritellään tarkemmin. Vuokran määrässä huomioidaan Kotkan kaupungin rakenhanketta varten mahdollisesti saama EU-tuki pääomakuluja pienentävänä tekijänä. Vuokratiloja koskeva esisopimus tulee käsitellä valtioneuvostossa ennen sen hyväksymistä.

Vuokramenoissa tulee ottaa huomioon indeksi- ja muut korotukset, jotta vuokratason kohoaminen ei tulevaisuudessa pienennä ratkaisevasti Suomen merimuseon toimintamäärärahaa.

Yhteistyö Kymenlaakson maakuntamuseon kanssa

Museoiden tulee toiminnassaan pyrkiä hyvään yhteistyöhön. Yhteistyön käytännön muotoja voivat tilojen osittaisen yhteiskäytön ohella olla museoiden ainakin osittainen yhteismarkkinointi, tiedotus, yhteiset yleisötapahtumat ja museopedagogiikka. Suomen merimuseo ja Kymenlaakson maakuntamuseo ovat kuitenkin jatkossakin itsenäisiä, korkean profiilin omaavia museoita, jotka sopivat toimintojensa järjestämisestä ja yhteistyömuodoista rakennussuunnittelun aikataulun edellyttämällä tavalla. Yhteistyön järjestämisestä ja yhteistyömuodoista tulee keskustella jo rakennussuunnittelun käynnistyessä ja laatia tarvittaessa kirjalliset sopimukset.

Molemmilla museoilla on omat teemanäyttelyiden tilat, jotka ovat tarvittaessa yhdistettävissä yhdeksi suureksi näyttelytilaksi suuria vaihtuvia näyttelyitä varten. Museoiden tulee tilan sujuvan käytön takaamiseksi huomioida pitkän tähtäimen näyttelyohjelmat toimintasuunnitelmissaan.

Uudisrakennukseen tulee museoiden yhteinen sisääntuloaula sekä yhteinen lipunmyyntipiste.

Museokauppa ja museon yhteyteen tuleva kahvila-ravintola toimivat museoiden yhteisissä tiloissa. Museokaupan myynti voitaisiin hoitaa joko lipunmyyjien toimesta tai vaihtoehtoi-

sesti museokaupan pito voidaan antaa ulkopuoliselle yrittäjälle. Tällöin museokauppaan tulevan yrittäjän kanssa tulee tehdä kaikkien edut huomioiva sopimus.

Molempien museoiden mukaisesti kahvila-ravintolaan on tarkoitus hankkia ulkopuolinen yrittäjä, jolloin yritys maksaa tiloista sopimuksen mukaista vuokraa. Vuokratulot jaetaan Suomen merimuseon ja Kymenlaakson maakuntamuseon kesken. Järjestely takaa sen, että molemmilla museoilla on päätävävaltaa tilan käytön ja yrittäjän valinnan suhteen.

Rakennuskompleksiin sijoittuu sekä Suomen merimuseon, Kymenlaakson maakuntamuseon että Kotkan Merikirjaston kirjastotilat. Asiakslähtöisyyden vuoksi tilat sijoitetaan toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa jokainen tila on kuitenkin erotettavissa omana yksikkönään. Tilojen avoimuuksista ja lainaustoiminnan hoitamisesta tulee sopia em. laitosten kesken hyvässä ajoin.

5 Meriarkeologia ja vettyneen materiaalin konservointi

Meriarkeologian yksikön toiminta ja vettyneen materiaalin konservointilaitos

Työryhmän tuli tehdä esitys niiden Suomen merimuseon tehtäväkokonaisuuksien järjestämisestä, joiden hoitaminen Helsingissä olisi perusteltua museotoimintojen siirtyessä Kotkaan.

Meriarkeologista toimintaa määrittää muinaismuistolaki sekä Museovirastosta annetut lait ja asetukset sekä niihin tehdyt muutokset. Venedalaisen kulttuuriperinnön suojeleminen, tutkimus ja hoito ovat kuuluneet Museoviraston tehtäviin vuodesta 1968 lähtien ensin meriarkeologian toimiston ja vuodesta 1972 Merihistorian toimiston ja vuodesta 1992 Suomen merimuseon yhteydessä.

Museoviraston organisaatio jaettiin vuonna 1995 kolmen päätulosalueen kesken. Näitä päätulosalueita ovat museotoimen kehittäminen, kulttuuriympäristö sekä museot ja näyttelyt. Päätulosalueiden mukaisessa jaossa venedalaisen kulttuuriperinnön tehtävät kuuluvat kulttuuriympäristö -pätulosalueeseen, johon kuuluvat myös arkeologian ja rakennushistorian osastot. Tosin venedalaisen kulttuuriperinnön osalta yksikön talous- ja henkilöstöasiat on hoidettu museot ja näyttelyt -tulosalueen (Suomen kansallismuseon) yhteydessä.

Kesäkuussa 2003 hyväksytty Museoviraston uusi työjärjestys selkiyttää tilannetta ja sijoittaa venedalaisen kulttuuriperinnön tehtävien hoidon myös henkilöstön ja talousasioiden osalta kulttuuriympäristö -pätulosalueeseen arkeologian osaston yhteyteen, johon perustettiin meriarkeologian yksikkö. Uudessa työjärjestyksessä Museovirastolle kuuluvat kulttuuriperintö -pätulosalueen viranomaistehtävät kuuluvat siten samaan kokonaisuuteen.

Meriarkeologian näyttelytoiminta säilyy uudistuksen jälkeenkin Suomen merimuseon yhteydessä.

Työryhmä pyysi Museoviraston esitystä venedalaisen kulttuuriperinnön hoitoon, tutkimukseen ja suojelemaan sekä vettyneen materiaalin konservointiin liittyvien tehtävien hoitamisesta. Museovirasto esittää, että venedalaisen kulttuuriperinnön hoitoon, tutkimukseen ja suojelemaan sekä vettyneen materiaalin konservointiin liittyvät tehtävät hoidetaan edelleen Helsingissä Suomen merimuseon museotoimintojen siirtyessä Kotkaan.

1.1.2004 lähtien meriarkeologian yksikkö kuuluu Museoviraston työjärjestyksen mukaisesti arkeologian osaston alaisuuteen. Vettyneen materiaalin konservointilaitos kuuluu jatkosakin Suomen kansallismuseon alaisuuteen samoin kuin Museoviraston muukin konservointitoiminta.

Meriarkeologian yksikön ja vettyneen materiaalin konservoinnin tulee sijaita mahdollisimman lähellä toisiaan sujuvan toiminnan takaamiseksi. Helsingissä olevat tilat takaavat parhaat edellytykset toiminnalle ja sen kehittämiseksi.

Perinnelaivarekisterin sihteerin työhuone sijaitsee tällä hetkellä Suomen merimuseossa, mutta sihteerin ei kuulu Suomen merimuseon alaisuuteen. Suomen merimuseon museotoimintojen muuttaessa Kotkaan perinnelaivarekisterin sihteerin työpisteelle luontevin sijaintipaikka on edelleen Helsingissä. Noin puolet kaikista perinnelaivarekisteriin kuuluvista aluksista pitää kotipaikkanaan Helsinkiä ja Viaporin telakka on maamme tärkein perinnelaivojen korjaustelakka. Perinnelaivarekisterin sihteerin kiinteä yhteistyö Viaporin telakan kanssa on tärkeää.

Hylkysaaren käyttö

Meriarkeologian toiminnot ja vettyneen materiaalin konservointilaitos sijaitsevat Hylkysaaressa, joka on rakennuksineen Museoviraston omistuksessa. Suomen merimuseon käytössä ovat saaren kaikki rakennukset kahta asuinrakennusta lukuun ottamatta. Sekä Villa Ida että entinen luotsien sauna- ja pesutuparakennus ovat vuokrattuina asunnoiksi.

Vettyneen materiaalin konservointilaitos sijaitsee tällä hetkellä Hylkysaaressa vuonna 1987 valmistuneissa 500 m² tiloissa, jotka täyttävät konservointilaboratorion tarpeet hyvin. Myös meriarkeologiselle toiminnalle Hylkysaari tarjoaa sijaintinsa ja tilojensa osalta hyvät edellytykset.

Tällä hetkellä meriarkeologian työ- ja toimistotiloja sijaitsee museon päärakennuksen, konservointilaitoksen ja ns. vanhan laboratorion yhteydessä. Lisäksi meriarkeologian käyttämä venekalusto on sijoitettu Hylkysaaren telakka-alueelle.

Meriarkeologian yksikön ja vettyneen materiaalin konservointilaitoksen tehtävien hoito Hylkysaaressa ei estä saaren myymistä myöhemmin tarvittaessa kokonaan, jos em. toiminnolle löytyy luonteva sijoituspaikka muualta Helsingissä.

Mikäli Hylkysaari kiinteistöineen tullaan myymään tilojen vapauduttua Suomen merimuseon käytöstä, tulee em. toiminnolle löytyä muualta luonteva sijoituspaikka. Meriarkeologian yksikön ja vettyneen materiaalin konservointilaitoksen tilatarve tulee siinä tapauksessa huomioida Museoviraston tilaohjelmassa.

Suomen merimuseon museotoimintojen siirtyessä Kotkaan vuoteen 2008 mennessä jäävät Hylkysaaren luotsikasarmin näyttely- ja varastotilat sekä osa toimistotiloista tyhjiksi. Siirtyminen tapahtuu vaiheittain Kotkan rakennushankkeen aikataulun mukaisesti. Tyhjiksi jääviin tiloihin on mahdollista sijoittaa joko Museoviraston muita toimintoja tai niitä voidaan vuokrata tai myydä ulkopuolisille.

Hylkysaaren kustannukset

Hylkysaaren kiinteistökustannukset olivat vuonna 2002 105 868 euroa, johon sisältyy satunnaisia vikakorjauskustannuksia 35 000 euroa. Summat jakautuvat seuraavasti:

- Kiinteistökulut 37 195
- Ylläpitokulut 33 673
- Vikakorjaukset 35 000
- Yhteensä 105 868 euroa

Suomen merimuseon museotoimintojen siirtyminen pois Hylkysaaresta pienentää todennäköisesti kiinteistökuluja jonkin verran muun muassa siivouskulujen osalta. Hylkysaaren kiinteistökulut eivät tule rasittamaan varsinaisen Suomen merimuseon kustannuksia. Hylkysaaren kiinteistökustannuksista vastaa Museoviraston kiinteistöyksikkö.

Museovirasto saa Hylkysaaresta tuloja kahden työsuhdeasunnon vuokrina.

Hylkysaaren arvoksi rakennuksineen on arvioitu 3 360 000 euroa vuonna 2000.

Meriarkeologian henkilö- ja toimintaresurssit

Arkeologian osastoon kuuluvaan meriarkeologian yksikköön siirtyy 1.1.2004 lähtien Suomen merimuseosta tutkijan ja työmestarin virat. Yksikköön kuuluu myös kaksi määräaikaista tutkijaa. Lisäksi määräaikainen toimistosihiteeri käyttää 50 % työajastaan meriarkeologian yksikön työtehtäviin. Vuonna 2004 puolet toimistosihiteerin palkkakuluista maksetaan puolet EU:n Kulttuuri 2000 -ohjelman rahoituksen avulla.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen ja opetusministeriön sijoittamista koskeneen päätöksen mukaan Suomen merimuseoon perustetaan yksitoista uutta virkaa toiminnan kehittämistä koskeneiden Suomen merimuseon suunnitelmien mukaisesti. Siten on perusteltua, että työjärjestyksen uudistamisesta johtuvista organisaatiomuutoksista huolimatta uusien virkojen sijoittamisen osalta perustana pidetään periaatepäätöksen aikaista toiminnallista kokonaisuutta. Näin osa uusista viroista perustetaan meriarkeologian yksikköön. Myös toimintamenojen lisäyksistä osa kohdennetaan meriarkeologiaan.

Vuonna 2005 meriarkeologian yksikköön on tarkoitus perustaa kolme uutta virkaa: yliintendentti, tutkija ja toimistosihiteeri. Vuonna 2006 perustetaan tutkijan virka. Palkkamenot sekä toimintamäärärahat lisääntyvät portaittain niin, että vuonna 2006 menot ovat yhteensä 463 207 euroa. Palkkamenot on laskettu vuoden 2003 palkkatason mukaan.

Vuonna 2006 meriarkeologian yksikössä on tämän mukaisesti seitsemän vakituista virkaa sekä kaksi määräaikaista, jos näiden virkojen rahoitus on jatkunut vuoden 2004 jälkeen. Rahoituksen järjestyessä määräaikaiset virat on tarkoitus vakinaistaa. Virkojen sijoituspaikka on Helsinki. Yksi tutkija sijoitetaan kuitenkin Kotkaan alueelliseksi meriarkeologiksi.

Meriarkeologian yksikön palkka- ja toimintamenot vuosittain:

	2004	2005	2006	2007	2008
Palkkamenot	150 509	255 596	290 716		
Toimintamääräraha	53 491	104 491	172 491		
Yhteensä	204 000	360 087	463 207		

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä mainittu Lounais-Suomen toimipisteen tutkijan virka perustetaan mainitun yhdentoista viran lisäksi. Virka perustetaan meriarkeologian yksikköön Lounais-Suomen alueellisena meriarkeologin virkana. Viran kustannukset ovat vuoden 2003 palkkatason mukaisesti 35 120 euroa vuodessa.

Oheisessa taulukossa on esitetty meriarkeologian yksikön virat ja niiden perustaminen sekä sijoittuminen:

virka	uusi/vanha	perustaminen	sijoittuminen
tutkija	vanha		Helsinki
työmestari	vanha		Helsinki
yli-intendentti	uusi	2005	Helsinki
tutkija	uusi	2005	Helsinki
toimistos sihteeri	uusi	2005	Helsinki
tutkija	uusi	2006	Kotka
tutkija	uusi	2006/2007	Turku

6 Lounais-Suomen toimipisteen perustaminen

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Suomen merimuseon Lounais-Suomen toimipisteeseen sijoitetaan tutkija ja noin 500 m² näyttelytila. Työryhmä on kuullut Forum Marinumin sekä Turun kaupungin edustajien mielipidettä asiasta.

Työryhmälle 13.11.2003 jättämässään esityksessä Forum Marinum ja Turun kaupunki esittävät, että Suomen merimuseon näyttelytila sijoittuisi ns. Kruununmakasiinin vintille. Tila olisi käytettävissä vuonna 2007 edellyttäen myös opetusministeriön osallistumista rahoitukseen. Näyttelyn tulisi olla perusnäyttelyluonteinen ja esim. erityisesti koululaisille suunnattu. Avoinna- ja ylläpidosta voisi vastata Forum Marinum yhdessä sovittavalla tavalla. Myös tutkija voisi sijoittua Forum Marinumin yhteyteen.

Näyttelytila

Suomen merimuseon henkilökunta tutustui Lounais-Suomen toimipisteeksi tarjottuun näyttelytilaan 28.11.2003. Työryhmälle jättämässään esityksessä Suomen merimuseon henkilökunta totesi muun muassa, että tila on vaikeasti sovellettavissa esinenäyttelytilaksi. Myös esineistön kuljetuksen ja yleisön kulun kannalta tila on hankala.

Kruunumakasiinin vinttitila ei täytä ilman suuria muutoksia näyttelytilalle asetettuja turvallisuus- ja esteettömyyskriteereitä. Tämän mukaisesti olisi toivottavaa, että Forum Marinum voisi osoittaa vaihtoehtoisesti paremmin soveltuvan tilan Suomen merimuseon Lounais-Suomen näyttelytilaksi.

Aikataulu

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Suomen merimuseon siirron pitäisi olla valmiina vuoden 2007 loppuun mennessä. Rahoitusaikataulun viivästyminen vuoksi Kotkan uudisrakennus Suomen merimuseon näyttelyineen ja toimintoineen avautuu yleisölle touko-kuussa 2008. Viivytys vaikuttaa myös Lounais-Suomen toimipisteen suunnittelun ja rakentamisen aikatauluihin.

Turun kaupungin ja Forum Marinumin esityksenä on Suomen merimuseon Lounais-Suomen toimipisteen näyttelyiden avaaminen alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuonna 2007.

Näyttelyiden suunnittelu

Suomen merimuseon Turkuun tuleva ensimmäinen näyttely on perusnäyttelyluonteinen. Näyttelyn ajallinen kesto tulee olemaan noin kymmenen vuotta. Tämän jälkeen tilaan voidaan pystyttää uusittu perusnäyttelyluonteinen näyttely tai vaihtoehtoisesti tila voi olla Suomen merimuseon vaihtuvien näyttelyiden ensimmäinen esittelypiste.

Lounais-Suomen toimipiste on kiinteä osa Suomen merimuseon kokonaistoimintaa, jonka tarkoitus on tuoda lisäarvoa koko Suomen merimuseolle. Näyttelyiden sisällöstä, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Suomen merimuseon henkilökunta, mutta rakentamisessa voidaan tarvittaessa käyttää Forum Marinumin henkilökuntaa apuna. Tavoitteena on toimiva Suomen merimuseo -kokonaisuus, jolla on hyvä yhteistyö Forum Marinumin kanssa.

Suomen merimuseon resurssit ja eri aikataulut huomioiden Lounais-Suomen toimipisteen näyttelyn suunnittelussa ja rakentamisessa on kolme vaihtoehtoa.

a) Pilottinäyttely

Ainoa tapa toteuttaa Lounais-Suomen toimipisteen näyttely nopeassa aikataulussa on näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen pilottinäyttelynä. Tällöin näyttelyn sisältö perustuisi Suomen merimuseon jo olemassa olevaan materiaaliin ja tukeutuisi Kotkan näyttelysuunnitelmaan. Näyttelyn avulla testattaisiin Kotkaan tulevia näyttelytekniisiä ratkaisuja.

b) Näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen yhtä aikaa Kotkan näyttelyn kanssa

Turun näyttelytila valmistuu tämän hetkisen aikataulun mukaisesti 2007. Jos Suomen merimuseon näyttely halutaan avata tuolloin, vaatii se näyttelyn suunnittelua ja rakentamista yhtä aikaa Kotkan näyttelyn kanssa. Kahden suuren näyttelyhankkeen suunnittelu ja rakentaminen ei ole mahdollista ilman merkittävää lisäpanostusta henkilö- ja määräraharesursseihin ilman että näyttelyiden taso kärsii.

c) Näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen Kotkan näyttelyn jälkeen

Turun kaupungin ja Forum Marinumin toiveena on opetuksellisten näkökohtien painottaminen näyttelyssä. Opetuksellisten näkökohtien välittämisessä käytettäisiin muun muassa modernia näyttelytekniikkaa.

Turun näyttelyn rakentamiseen varattu 70 000 euroa suhteutettuna näyttelytilan kokoon ja sille asetettuihin odotuksiin on varsin pieni. Kotkaan tulevien ratkaisujen ja hankintojen soveltaminen Turkuun mahdollistaa huomattavasti suuremman liikkumavaran.

Turun näyttelypisteen suunnittelu olisi mahdollista aloittaa jo alkuvuodesta 2008 ja avata heti vuoden 2009 alusta. Tällä ratkaisulla on mahdollista saavuttaa molempien näyttelyiden korkea taso sekä niiden toimiminen hyvänä kokonaisuutena.

Suomen merimuseon resurssit sekä Kruunumakasiinin ylimmän kerroksen tilan asettamat

rajoitukset huomioiden sinne tulevien näyttelyiden suunnittelu Kotkan näyttelyiden jälkeen on paras vaihtoehto.

Tutkijan sijoittuminen

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti yksi tutkijan virka sijoitetaan Turkuun. Forum Marinumin esityksessä tutkija sijoittuisi Forum Marinumin tiloihin.

Suomen merimuseon Lounais-Suomen toimipisteen tutkija kuuluu Museoviraston kulttuuriympäristö-tulosalueen arkeologian osaston alaiseen meriarkeologian yksikköön ja toimii Lounais-Suomen alueellisena meriarkeologina. Alueelliselle meriarkeologille kuuluvien tehtävien hoitamisen kannalta luontevimmat yhteistyökumppanit Turussa ovat muut Museoviraston kulttuuriympäristö-tulosalueen työntekijät.

Alueellisen meriarkeologin työpiste sopisi työn sisällön puolesta parhaiten Turun maakuntamuseon yhteydessä Kalastajankadulla sijaitsevien arkeologian osaston hoitoyksikön työtilojen yhteyteen. Turun maakuntamuseon suunnitelmissa on rakennuttava lisätilaa, jolloin alueellisen meriarkeologin työtilat olisi mahdollista huomioida suunnittelussa.

Museoviraston rakennushistorian osaston restaurointiyksikön tutkijan työtilat sijaitsevat Museoviraston omissa tiloissa Turun linnassa. Meriarkeologi voisi sijoittua näihin tiloihin eikä siitä aiheutuisi Museovirastolle vuokratukustannuksia. Museovirastolla on lisäksi varastotilaa Turun linnan lähellä olevissa rakennuksissa.

Meriarkeologian yksikön uusien virkojen kokonaisuuden kannalta Turkuun sijoitettava virka perustettaisiin vuonna 2006 tai 2007.

Kustannukset

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Suomen merimuseon Lounais-Suomen toimipisteen kuluihin varataan 55 000 euroa vuodessa. Tämä kattaa sekä näyttelytilan että alueellisen meriarkeologin työtilojen vuokran. Lisäksi näyttelytilan rakentamiseen varataan 70 000 euroa keräinvestointina.

Meriarkeologin viran kustannukset ovat vuoden 2003 palkkatason mukaan 35 120 euroa vuodessa.

Pilottinäyttelyä varten näyttelytilan pitäisi olla käytettävissä vuoden 2006 alusta. Jos näyttely rakennetaan vasta Kotkan näyttelyiden valmistuttua, niin tila tulee olla Suomen merimuseon käytössä vuonna 2008. Vuokranmaksu näyttelytilasta ja näyttelytilan rakentamiseen varattu summa alkaisi siten joko vuodesta 2006 tai 2008. Ratkaisu näyttelytilasta ja näyttelytilan toteuttamisaikataulusta on tehtävä kevään 2004 aikana.

Näyttelytilan vuokrassa tulee huomioida tilan kunnostukseen opetusministeriön kautta mahdollisesti tuleva avustus.

Lounais-Suomen näyttelytila on osa Suomen merimuseota, joka toimii yhteistyössä Forum Marinumin kanssa. Lipunmyynnin järjestämisestä, pääsymaksujen perimisestä ja tulouttamisesta tulee sopia Forum Marinumin ja Suomen merimuseon kesken.

Vuokrassa ja Suomen merimuseolle tuloutettavien pääsylipputulosten osuudessa tulee huomioida vastikkeellisuus. Jos Forum Marinum vastaa kiinteistökustannusten lisäksi Suomen merimuseon näyttelytilojen vartioinnista, avoinnapidosta, opastuksesta ja siivouksesta, niin tämä huomioidaan joko korkeampana vuokrana tai pienentämällä Suomen merimuseolle tuloutettavien pääsylipputulosten osuutta.

7 Työryhmän esitykset

Työryhmä esittää seuraavassa suunnitelman Suomen merimuseon siirtämiseksi Kotkaan sekä suunnitelman toteuttamisaikataulun, vaihtoehdot Lounais-Suomen toimipisteen perustamiseksi sekä esityksen Helsinkiin jäävistä Suomen merimuseon tehtäväkokonaisuuksista.

Suomen merimuseon siirtäminen Kotkaan

Tilaohjelma (liite 3)

- Uudisrakennukseen tulee Suomen merimuseon tiloja yhteensä 5 660 m² (mukaan lukien osuus yhteistiloista). Lisäksi muualle Kotkaan sijoitetaan Suomen merimuseon esinevarastoja 550 m². Yhteensä Suomen merimuseon käytössä on 6 210 m².
- Lopullinen tilaohjelma tullaan laatimaan Kotkan kaupungin hanketyöryhmässä.

Aikataulu (liite 2)

- Suomen merimuseon tilat Kotkassa ovat valmiina 1.8.2007. Tämän jälkeen Kotkaan siirtyvät Hylkysaaresta esinevarastot, arkistot ja kirjasto sekä työtilojen varustus.
- Suomen merimuseon henkilökunta aloittaa pysyvän työskentelyn uusissa tiloissa syksyllä 2007.
- Tilat ovat tavoiteaikataulun mukaisesti avattavissa yleisölle 21.5.2008.

Näyttelyiden ja toiminnan suunnittelu

- Näyttelyiden ja toiminnan suunnittelusta vastaa Suomen merimuseon henkilökunta museonjohtajan johdolla.
- Uusien näyttelyiden suunnittelu ja rakentaminen sekä esineistön läpikäyminen vaativat myös määräaikaisen henkilökunnan palkkaamista.

Yhteistyö Kymenlaakson maakuntamuseon kanssa

- Suomen merimuseo ja Kymenlaakson maakuntamuseo ovat jatkossakin itsenäisiä, korkean profiilin omaavia museoita.
- Museoiden tulee toiminnassaan pyrkiä hyvään, asiakkaat huomioivaan ja toimintojen kannalta järkevään taloudelliseen yhteistyöhön.

Henkilöstö (liite 1)

- Suomen merimuseon avautuessa Kotkassa vuonna 2008 vakituista henkilökuntaa tulee olemaan kaksitoista henkeä; museonjohtaja, viisi tutkijaa, suunnittelija, konservaattori, kaksi työmestaria ja kaksi toimistos sihteeriä.
- Osa museoon liittyvistä toiminnoista on tarkoitus hoitaa ulkopuolisina ostopalveluina, joten museon työllistävä vaikutus on edellä mainittua suurempi.
- Suomen merimuseon nykyisen henkilökunnan, joka ei ole halukas muuttamaan Kotkaan, asema pitää ratkaista viimeistään vuoden 2006 loppuun mennessä. Heidän tilalleen palkataan uudet henkilöt ja nykyiselle henkilökunnalle osoitetaan uusi virka Museoviraston organisaatiossa Helsingissä.

Kustannukset (liite 1)

- Vuonna 2008 palkkamenot ovat yhteensä 551 217 euroa vuoden 2003 palkkatason mukaan laskettuna.
- Vuonna 2008 museon toimintamääräraha on 441 536 euroa.
- Varustamiskustannukset 2 900 000 euroa käytetään kertainvestointina vuosien 2007 ja 2008 aikana.
- Siirtokustannuksiin varattu 100 000 euroa käytetään samoin vuosien 2007 ja 2008 aikana.
- Kaikki kustannukset on laskettu valtioneuvoston periaatepäätöksen laatimisajankohdan kustannustason mukaisesti, joten määrärahojen mitoituksessa on huomioitava indeksim. pakolliset korotukset.

Lounais-Suomen toimipisteen perustaminen

Näyttelytila

- Suomen merimuseon Lounais-Suomen noin 500 m² pysyvä näyttelytila perustetaan Forum Marinumin yhteyteen.
- Tarjottu Kruunumakasiinin vinttitala ei täytä ilman suuria muutoksia näyttelytilalle asetettuja turvallisuus- ja esteettömyyskriteereitä. Olisi toivottavaa, että Forum Mainum voisi osoittaa vaihtoehtoisesti paremmin soveltuvan tilan Suomen merimuseon Lounais-Suomen näyttelytilaksi.

Näyttelyiden ja toiminnan suunnittelu

- Lounais-Suomen toimipiste on kiinteä osa Suomen merimuseon kokonaistoimintaa.
- Näyttelyiden sisällöstä, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Suomen merimuseon henkilökunta.
- Tavoitteena on toimiva Suomen merimuseo -kokonaisuus, jolla on hyvä yhteistyö Forum Marinumin kanssa.
- Näyttely toteutetaan joko pilottinäyttelynä vuoden 2006 aikana tai Kotkan näyttelyiden rakentamisen jälkeen vuonna 2008. Jälkimmäinen ratkaisu mahdollistaisi näyttelyiden suunnittelun kokonaisuutena.

Tutkijan sijoittuminen

- Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti yksi Suomen merimuseon uusi tutkijan virka sijoitetaan Turkuun.
- Virka perustetaan Museoviraston arkeologian osaston alaiseen meriarkeologian

yksikköön ja tutkija toimii Lounais-Suomen alueellisena meriarkeologina.

- Alueellinen meriarkeologi olisi mahdollista sijoittaa Turun linnan yhteydessä sijaitsevaan Museoviraston tilaan.
- Meriarkeologian yksikön uusien virkojen kokonaisuuden kannalta Turkuun sijoitettava virka tulisi perustaa vuonna 2006 tai 2007.

Helsingissä hoidettavat tehtäväkokonaisuudet

Meriarkeologian yksikön perustaminen

- Kesäkuussa 2003 hyväksytyn Museoviraston uuden työjärjestyksen mukaan meriarkeologinen toiminta sijoitetaan Museoviraston arkeologian osastoon perustettavaan meriarkeologian yksikköön.
- Samalla selkiytyy myös vedenalaisen kulttuuriperinnön tehtävien hoito, koska uuden järjestelyn myötä tehtävät hoidetaan myös henkilöstön ja talouden osalta Museoviraston kulttuuriympäristö -päätuulosalueen yhteydessä, johon tehtävät kokonaisuudessaan liittyvät ja johon meriarkeologian yksikkö on jatkuvassa yhteydessä mm. viranomaistoimintojen osalta.

Toimintojen sijoittuminen

- Vedenalaisen kulttuuriperinnön tehtävien hoitaminen Helsingissä on työryhmän mukaan perusteltua siten, että Kotkaan ja Turkuun sijoittuvat alueelliset meriarkeologit.
- Meriarkeologian näyttelytoiminta säilyy uudistuksen jälkeenkin Suomen merimuseon yhteydessä.
- Vettyneen esineistön konservaattorin virka tulee sijaitsemaan jatkossakin Kansallismuseon konservointilaitoksen yhteydessä.
- Vettyneen materiaalin konservointia varten on Helsingissä olemassa asianmukaiset ja nykyaikaiset tilat.
- Perinnelaivarekisterin sihteerin työhuone sijaitsee tällä hetkellä Suomen merimuseossa, mutta sihteerin ei kuulu Suomen merimuseon alaisuuteen. Suomen merimuseon museotoimintojen muuttaessa Kotkaan perinnelaivarekisterin sihteerin työpisteelle luontevin sijaintipaikka on edelleen Helsingissä.

Henkilöstö- ja toimintaresurssit

- Osa Suomen merimuseon henkilökunta- ja toimintaresurssien lisäyksistä kohdennetaan meriarkeologian yksikköön alkuperäisen Suomen merimuseon toiminnan kehittämissuunnitelman mukaisesti.
- Vuosina 2005 ja 2006 yksikköön perustetaan neljä uutta virkaa.
- Vuonna 2006 palkkamenot ja toimintamääräraha on yhteensä 463 207 euroa vuoden 2003 palkkatason mukaan laskettuna.
- Vuonna 2006 meriarkeologian yksikössä on seitsemän vakituista virkaa (mukaan lukien Kotkan ja Turun alueelliset meriarkeologit) sekä määräaikaista henkilökuntaa.

8 Jatkotoimenpiteet

Työryhmän muistioon on koottu hankkeen osapuolten yhteisesti sopimat suuntaviivat jatko-työskentelyn pohjaksi. Tarvittaessa osapuolet voidaan kutsua tarkentaviin jatkoneuvotteluihin. Työryhmän työn päättyessä hanke etenee seuraavasti:

Uudisrakennushanke

- Tilaohjelman viimeistely tapahtuu Kotkan kaupungin hanketyöryhmässä.
- Kotkan kaupunki vastaa arkkitehtikilpailun järjestämisestä. Palkintolautakunnassa ovat edustettuina myös opetusministeriö ja Museovirasto/Suomen merimuseo.
- Kotkan kaupunki vastaa rakennushankkeen rahoitusjärjestelyistä.
- Tilojen vuokraamista koskeva sitova esisopimus on laadittava 1.4.2004 mennessä. Ennen kuin Museovirasto voidaan valtuuttaa allekirjoittamaan esisopimus, on asia käsiteltävä valtioneuvoston raha-asiaivaliokunnassa.
- Lopullinen vuokrasopimus Kotkan kaupungin ja Museoviraston välillä laaditaan vuoden 2006 aikana.

Henkilöstö- ja toimintaresurssit

- Suomen merimuseon uudelleen sijoittamisen aiheuttamat kustannukset otetaan huomioon lisäyksenä opetusministeriön määrärahaehyöksessä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti.
- Museovirasto valmistelee opetusministeriölle tarvittavat esitykset valtion talousarviota varten.
- Määrärahan mitoituksessa otetaan huomioon kustannustason muutokset.

Toiminnan ja näyttelyiden suunnittelu

- Suomen merimuseo ja meriarkeologian yksikkö laativat uudet, päivitetty toiminnan kehittämissuunnitelmat sisältäen myös tulevan näyttelytoiminnan molemmilla paikkakunnilla.

Yhteistyö Kymenlaakson maakuntamuseon kanssa

- Museot sopivat jatkossa keskenään yhteistyön muodoista ja tavoista, joista laaditaan tarvittaessa kirjalliset sopimukset.
- Tilojen osalta yhteistyöstä sovitaan Kotkan kaupungin hanketyöryhmässä.

Lounais-Suomen toimipisteen perustaminen

- Museovirasto/Suomen merimuseo jatkaa neuvotteluja Forum Marinumin kanssa Lounais-Suomen toimipisteen toteuttamisen osalta.
- Ratkaisu näyttelytilasta ja toteuttamisaikataulusta on tehtävä kevään 2004 aikana.


	Suomen merimuseo					
Henkilökunta	2004	2005	2006	2007	2008	
nykyiset	x	x	x	x	x	
yli-intendentti						
tutkija	x	x	x	x	x	
tutkija	x	x	x	x	x	
suunnittelija	x	x	x	x	x	
konservaattori	x	x	x	x	x	
toimistosihiteeri	x	x	x	x	x	
uudet	35 120 x	x	x	x	x	
tutkija (2004-)	35 120 x	x	x	x	x	
konservaattori (2004-)	27 625 x	x	x	x	x	
työmestari (2004-)	27 625 x	x	x	x	x	
tutkija (2005-)		35 120 x		x	x	
työmestari (2006-)			27 625 x	x	x	
toimistosihiteeri (2008-)						24 688
museokassat 2 kpl (2008-)						44 824
määräaik.	x					
oppaat 3kpl, 5 kk	x					
palkat	293 470	418 960	454 080	481 705	481 705	
palkkojen lisäys	125 490	35 120	27 625			69 512
palkat yhteensä	418 960	454 080	481 705	481 705	551 217	
toiminta	28 490	53 000	103 000	203 000	353 000	
toiminnan lisäys	24 510	50 000	100 000	150 000	88 536	
toiminta yhteensä	53 000	103 000	203 000	353 000	441 536	
palkat + toiminta yhteensä	471 960	557 080	684 705	834 705	992 753	
Vuoden 2003 lisäbudjetti	150 000					
Tulot	10 460					
Nettomääräraha	461 340					

Meriarkeologian yksikön virat ja toimintamenot vuosina 2004-2006

	Meriarkeologian yksikkö	2004	2005	2006	2007
Henkilökunta					
nykyiset	tutkija	x	x	x	
	työmestari	x	x	x	
uudet	yli-intendentti (2005-)		45 279 x		
	tutkija (2005-)		35 120 x		
	toimistosihteeri (2005-)		24 688 x		
	tutkija (2006-)			35 120	
määräaik.	tutkija	x	x	x	
	tutkija	x	x	x	
	toimistosihteeri 3 kk	x			
palkat		150 509	150 509	255 596	
palkat lisäys			105 087	35 120	
palkat yhteensä		150 509	255 596	290 716	
toiminta		53 491	53 491	104 491	
toiminta lisäys			51 000	68 000	
toiminta yht.		53 491	104 491	172 491	
palkat + toiminta yhteensä		204 000	360 087	463 207	
Turku	alueellinen meriarkeologi				35 120



MERIMUSEON TAVOITEAIKATAULU



TILAOHJELMA**YHTEISET TILAT****A. ASIAKASPALVELUTILAT 2430 m²****1. Vaihtuvat näyttelyt**

Näyttelysali	250 (SMM)
Näyttelysali	250 (KMM)
YHTEENSÄ	500 m², (SMM: 250 ; KMM: 250)

2. Ulkonäyttelytila

Uivat alukset: kiinteä ja kelluva laituri (SMM, KMM)
Katettu ulkonäyttelytila, esineistöä ja toimintaa, esim. työnäytökset (SMM, KMM)
Lasten leikkipaikka (SMM, KMM)
Museoveturi ja tavaravaunu (KMM)
Satamanosturit 3 kpl (KMM)
Meripäivien tarvitsema ulkotila (KMM)

3. Sisääntulotilat ja palvelut

Aulatilat	200
Vaatesäilytys	70
Lipunmyynti ja neuvonta	10
Vahtimestari / oppaat	15
Toimistotila	20
Museokauppa	50
Museokaupan varasto	50
Kahvila / Ravintola	150
Kahvila / Ravintolan keittiö	50
Ravintolan henk.kunnan puku-, pesu- ja wc-tila	20
Ensiapuhuone	10
Yleisö wc:t	50
YHTEENSÄ	695 m² (SMM: 347,5 ; KMM: 347,5)

4. Opetus-, opinto- ja kokoustilat

Auditorio 400 hengelle	500 (Kotkan kaupunki)
Opetustila/ryhmätyöskentelytila	160 (SMM 80, KMM 80)
Kirjasto	575 (SMM 125, KMM 100, 350 KyAm.kk)
YHTEENSÄ	1235 m² (SMM: 205, KMM:180, Kotkan kaupunki 500, KyAm.kk. 350)

2. HENKILÖKUNNAN TILAT 265 m²

1. Lastaustila

Tilaa tuleville/lähteille näyttelyille	50
Tilaa purkaa/pakata näyttelypakkauksia	50
YHTEENSÄ	100 m² (SMM 50, KMM: 50)

2. Esinehuolto

Karanteenitila	20 (SMM 10, KMM 10)
Pakastustila	20
YHTEENSÄ	40 m² (SMM: 20, KMM: 20)

3. Näyttelyrakennus- ja verstaatilat

Puutyöverstas	100
Metallipaja	25
YHTEENSÄ	125 m² (SMM: 62,5, KMM: 62,5 m²)

3. MUUT TILAT 250 m² + ?

1. Henkilökunnan sos.tilat

Sosiaalitilat (suihkut, wc, pukuhuoneet)	40
YHTEENSÄ	40 (SMM: 20, KMM: 20)

2. Kiinteistön toiminta

Siivouskeskus	30
Siivouskomerot	10
Kiinteistöhuollon valvonta (Säätölaitteet)	30
Kiinteistöhuollon työvälineet	20
Kiinteistön varasto	20
Jätevarasto	10
Ongelmajätevarasto	10
Autotallit	60 (SMM) 20 (KMM)
(Väestönsuoja	?)
(Ilmastointikonehuone	?)

YHTEENSÄ 210 m² + ?, (SMM: 125, KMM: 85)

Suomen merimuseon ja Kymenlaakson maakuntamuseon yhteiset tilat yhteensä 2945 m², josta

- Suomen merimuseo	1080 m ²
- Kymenlaakson maakuntamuseo	1015
- Kotkan kaupunki	500

- Kymenlaakson ammattikorkeakoulun merikirjasto	350
--	------------

SUOMEN MERIMUSEON TILAT: 4580 m²

A. ASIAKASPALVELUTILAT

1. Näyttelytilat

2235 m²

Perusnäyttelyt (sis. venenäyttelyt)	2100
Työnäytöstila	135
Vaihtuvat näyttelyt, Ks. Yhteiset tilat	
Ulkonäyttelytila, Ks. Yhteiset tilat	

**2. Sisäntulotilat ja palvelut
Ks. Yhteiset tilat**

**3. Opetus-, opinto- ja kokoustilat
Ks. Yhteiset tilat**

B. HENKILÖKUNNAN TILAT

1. Henkilökunnan työhuoneet

280 m²

Yli-intendentti	25
Toimistosihteeri (laskentavast.)	15
Toimistosihteeri (museotilit.)	15
Tutkija (esinekokoelmat)	15
Tutkija (näyttelyt)	15
Tutkija (arkistokokoelmat)	15
Tutkija (valokuvakokoelmat)	15
Tutkija	15
Museolehtori	15
Suunnittelija (näyttelyt, graaf.mat.)	20
Kokoushuone	45
Postitus, monistus	15
Varasto	15
Projektitutkijoiden huone	25
Merimuseon tuki ry	15

2. Työtilat		865 m²
1. Lastaustila		
Ks. Yhteiset tilat		
2. Esinehuolto		50 m²
Karanteeni ja Pakastustila		
Ks. Yhteiset tilat		
Luettelointi- ja pakkaustila, pakkausainevarasto	50	
3. Näyttelynrakennus- ja verstaatilat		295 m²
Puutyöverstas ja metallipaja		
Ks. Yhteiset tilat		
Näyttelytarvikevarasto	135	
Näyttelyiden kokoaminen	75	
Raaka-ainevarasto	40	
Venepuusepän ja työmestarien työhuoneet 3 x 15	45	
4. Arkistot		110 m²
Virka-arkisto	10	
Arkistot (valokuva- ja merihist. arkisto)	100	
5. Valokuvaamo		30
Valokuvausstudio	20	
Pimiö	10	
6. Konservointitilat		225 m²
Esinekonservointi	150	
Konservaattorit 3 kpl 3x15	45	
Kemikaalivarasto	10	
Työkalu- ja tarvikevarasto	20	
7. Alueellisen meriarkeologian toimipiste		155 m²
Työvene- ja kalustovarasto	75	
Polttoaine-, öljy-, kaasu- ja kalustovarasto (kylmä)	20	
Sukelluslaittevarasto	10	
Työvälinevarasto	10	
Sukelluspukujen huolto		
-pesutila 5, kuivatus 5	10	
Tutkija	15	
Työmestari	15	

C. ESINEVARASTOT **1150 m²**

Kuivassa säilytettävät esineet	200
Tasaisessa RH:ssa säilytettävät esineet	200
Venevarastot (museon yhteydessä ns. varastonäyttelynä)	750

D. MUUT TILAT **50 m²**

1. Henkilökunnan sos.tilat

Wc-tilat	20
Kahvio	30

ESINEVARASTOT **550 m²**

Eivät sijaitse museorakennuksen yhteydessä.

Tekstiilivarasto	100
Vaatimukset: ilmastointi.	
Esinevarasto	200
Kuivassa säilytettävät esineet. Vaatimukset: ilmastointi.	
Esinevarasto	200
Tasaisessa RH:ssa säilytettävät esineet. Vaatimukset: ilmastointi.	
Pakkaus- ja työtila	50

SUOMEN MERIMUSEON TILAOHJELMA:

Suomen merimuseo 4580

Yhteiset tilat (osuus) 1080

Varasto 550 (sijainti esim. Langinkoskella Kotkassa)

Yhteensä 6210 m²



OPETUSMINISTERIÖ

Undervisningsministeriet

MINISTRY OF EDUCATION

Ministère de l'Éducation

Julkaisumyynti:

Yliopistopaino

PL 4 (Vuorikatu 3)

00014 Helsingin Yliopisto

puhelin (09) 7010 2369

faksi (09) 7010 2374

books@yopaino.helsinki.fi

www.yliopistopaino.helsinki.fi

Helsinki 2004